



- LEGENDA:
- OBJEKTY VE KTERÝCH BUDU PROBÍHAT PRÁCE
 - HLAVNÍ NOVÉ KONSTRUKCE
 - DALŠÍ NOVÉ NEBO OPRAVOVÁVANÉ OBJEKTY, KOMUNIKACE ...
 - NOVÉ SÍTĚ, PŘELOŽKY, PŘÍPOJKY
 - HLAVNÍ BOURANÉ A ODSTRANOVÁVANÉ OBJEKTY A KONSTRUKCE ...
 - HRANICE HLAVNÍHO STAVENÍŠTĚ
 - HRANICE DOČASNÝCH ZÁBORŮ, VEDLEJŠÍCH STAVENÍŠTĚ
 - HRANICE REŠENÉHO ÚZEMÍ STAVBNÍHO PROJEKTU
 - ROZSAH POZEMKŮ V PAMÁTKOVÉ PÉČI
 - OPLOČENÍ STAVENÍŠTĚ
 - STAVAJÍCÍ OPLOČENÍ NEBO HRANICNÍ ZĚD
 - HLAVNÍ STAVENÍŠTNÍ KOMUNIKACE
 - HLAVNÍ PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ
 - HLAVNÍ VEDLEJŠÍ VJEZD, VÝJEZD AUT
 - ČISTIČÍ MÍSTO
 - STAVBNÍ BUŇKY (ŠATNY, DODAVATELE, SKLAD)
 - HRANA SVAHU STAVBNÍ JÁMY
 - HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD VODY
 - HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE
 - HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD ELEKTRIE
 - STAVAJÍCÍ OBJEKTY
 - STAVAJÍCÍ KOMUNIKACE A DALŠÍ KONSTRUKCE
 - HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 - STAVAJÍCÍ SÍTĚ
 - STROM ZACHOVÁNÝ A CHRÁNĚNÝ PO DOBU VÝSTAVBY

±0=261,66m

TRANSAT
ARCHITECTS

Obnova areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích 1.2019
 Situace ZOV (Zásady organizace výstavby) M 1:250
 stupeň: projekt pro stavební povolení
 investor: Lázně Luhačovice a.s.
 zodpovědný projektant: Ing. Petr Všecka, autorizovaný architekt
 projektant částí ZOV: Ing. Libor Janouch

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
 NAPOJENÍ EL.EN. NA STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ RH V OBJEKTU SO 03

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE
 ŠACHTRA NEBO NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (JDE DO ČISTIČKY)

ZÁBOR V DOBĚ PRÁCE NA SÍTĚCH

ZÁBOR PŘI OPRAVĚ KOMUNIKACE

ZASTÁVKA BUS

PROJEDNAT MOŽNOST PŘESUNUTÍ VPŘED

PŘÍRUČNÍ SKLADOVACÍ PLOCHA A DOČASNÝ CHODNÍK K NI

HLAVNÍ NÁPOJNÝ BOD VODY
 DOČASNÁ PŘÍPOJKA NA AREÁLOVÝ ROZVOD CO (ZA VODOMĚREM)
 ZASTŘÍŽENÍ KROVÍ

UPŘEDNOSTNIT PŘESAZENÍ STROMU OPROTÍ KÁČENÍ (POKUD TO PŮJDE, JE MENŠÍHO VZRŮSTU)

DOČASNÁ BRÁNA
 DEMONTÁŽ OPLOČENÍ

Lázeňský dům Jestřábí

ZÁBOR PRO VJEZD

HLAVNÍ VJEZD, VÝJEZD
 PŘÍJEZD, VÝJEZD A ZVLÁŠTĚ PAK COUVÁNÍ BUDE VŽDY PROBÍHAT ZA POMOCI ASISTENTA (ZPŮSOBILÁ A NÁLEŽITĚ POUČENÁ OSOBA), KTERÝ BUDE USMĚRŇOVAT A ZASTAVOVAT OSTATNÍ PROVOZ A DBÁT NA BEZPEČNOST VOZIDEL A CHODCŮ.

ZVÁŽIT PŘESAZENÍ A POSUNUTÍ STAV. KOMUNIKACE O 1M JIŽNĚ

MOBILNÍ WC (PRO ZKRÁCENÍ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI K BUŇKÁM)

MŮSTEK PŘES VÝKOP

ZÁBOR V DOBĚ PRÁCE NA SÍTĚCH

ČISTIČÍ MÍSTO
 VOZIDLA BUDOU OPOUŠTĚT STAVBU OČIŠTĚNÁ

KAMENNÁ DLAŽBA KOLEM BAZÉNU PŘED NA ZAČÁTKU PRACÍ ODSTRANĚNÁ (MIMO JIŽNÍ STRANY), A DOČASNĚ USKLADNĚNÁ A PAK NAVRÁCENÁ (OCHRANA KVŮLI VÝKOPŮM SÍTĚ UMÍSTĚNÍ PLOCH STAVENÍŠTĚ - VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY)

ZÁLIV PRO ZACOUVÁNÍ NÁKL. VOZIDEL A MIXŮ KE STAVBĚ

649/11
 Centrální lázně - Lázně Luhačovice

DOČASNÁ BRÁNA

VEDLEJŠÍ VJEZD, VÝJEZD
 VOZIDLA BUDOU OPOUŠTĚT STAVBU OČIŠTĚNÁ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO STÁNÍ TECHNIKY

2x MOBILNÍ WC S UMYVADLEM

7x BUŇKY PRO ZÁZEMÍ STAVBY (ŠATNY, KANELÁŘ, SKLAD), NEBUDOU NAPOJENÉ NA VODU A KANALIZACI

SO.03
 TECHNICKÝ OBJEKT

č.p.320
 MIMO NÁPOJÉ BODY STAVBA VYUŽÍJE I STÁVAJÍCÍ SÍTĚ OBJEKTU

SO.02
 PALMOVÝ SKLENÍK

č.p.124
 125/3

SO.01
 VODOLEČEBNÝ ÚSTAV

č.p.97
 125/1

667/1
 STAVEBNÍ JÁMA PRO PŘÍSTUP DO PODZEMNÍHO PODLAŽÍ (VÝKOPY, BETONÁŽ, PILOTÁŽ...)

ZÁBOR V DOBĚ PRÁCE NA SÍTĚCH

"HORNÍ" PLOCHA PRO SKLADOVÁNÍ (OPLOČENÁ)

ZÁBOR PRO SKLADOVÁNÍ (NAPŘ. DEMONTOVANÉ NEBO NOVÉ PRVKY)

CELÁ PLOCHA BUDE DOČASNĚ ZPEVNĚNÁ (KDE NEBUDE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ - NAPŘ. PO BOURACÍCH PRÁCECH)

JURKOVIČOVA ALEJ, CYKLOSTEZKA

ŘEKA ŠTAVNICE

ULICE MASARYKOVA
 SILNICE Č. II/492